

ಪುರಸಭೆ ಭಟ್ಟಳ (ಉ.ಕ.)

ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಅ ನಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ರಖಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಿ ಯಾದ ದರ	ನಿಧಿ	ಅವಧಿ	ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿ ಸಿದ್ಧ ರಖಂ	ಉಳಿದ ರಖಂ	ಪ್ರಗತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೊಲ್ಲೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	75,000/-	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಎಚ್.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	11/5/06	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮೇನ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಸಿ.ಎಚ್. ಮಹ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
3	ನೆಹರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1,00,000/-	ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	-	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
4	ರಘುನಾಥ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗಟಾರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	75,000/-	ಆರ್.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	-	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
5	ರಘುನಾಥ ರಸ್ತೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಏರಿಯಾ ವರೆಗೆ ಗಟಾರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30,000/-	ಫೈಜಾನ್ ಅಹ್ಮದ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	-	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
6	ವಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಹಾಕುವುದು.	50,000/-	ಜಿ.ಎಸ್.ಜೋಶಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	4/5/06	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಲವನಾ ಮಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಶಬ್ದೀರ್ ಎಚ್.ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
8	ಹನುಮಾನ ನಗರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	1,00,000/-	ಆರ್.ಸಿರಾಜು ದ್ವೀನ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	-	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
9	ಜಾಮಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಹಾಕುವುದು.	1,50,000/-	ಟಿ.ಡಿ.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	-	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
10	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	50,000/-	ಕೆ.ಜಿ.ದೇವಡಿಗ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ

11	ರಂಗಿಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	50,000/-	ಎಂ.ಎಚ್. ಹಮೀದ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
12	ಬಾರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಶಬ್ದೀರ್ ಎಂ.ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	1,00,000/-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
13	ಮುಗ್ಧಮ ಕಾಲೋನಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾಮಿಯಾಪಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಗಟಾರು ಆಳಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಬಾಬು ಎಸ್.ಮೋಗೇರ್	ಎಸ್.ಆರ್ .ದರ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ
14	ಬಾಂಬೇ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ (ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ) ಕಲವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು	1,00,000/-	ಜಿ.ಎಸ್.ಜೋಶಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	4/5/06	-	-	ಪ್ರಾರಂಭ ಸಿಲ್ಲ
15	ಸಲ್ಮಾನಾಬಾದ್ ರೋಡಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಶಬ್ದೀರ್ ಎಂ.ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
16	ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಮಜೀದ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಕೆ.ಜೆ.ದೇವಡಿಗ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಪ್ರಾರಂಭ ಸಿಲ್ಲ
17	ಮಣ್ಣು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು.	25,000/-	ಎಂ.ವಿ.ಭಟ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
18	ಕಳ್ಳಿಮಟ್ಟಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗಟಾರಿಗೆ ಗಿಲಾಯಿ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಗಟಾರ ಆಳ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕುವುದು.	1,00,000/-	ನಾಗೇಶ ಜಿ.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ
19	ಉಸ್ಮಾನ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	1,00,000/-	ಕೆ.ಜೆ.ದೇವಡಿಗ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
20	ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	1,00,000/-	ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	11/5/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
21	ಬಂದರ ರಸ್ತೆ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	1,00,000/-	ಬಾಬು ಎಸ್.ಮೋಗೇರ್	ಎಸ್.ಆರ್ .ದರ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಬಂದರ ರಸ್ತೆಯ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1,00,000/-	ಶಬ್ದೀರ್ ಎಂ.ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4//06	1,00,000/-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
23	ನ್ಯಾಶನಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	50,000/-	ಸಿ.ಎಚ್. ಮಹ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
24	ರೋಶನ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	50,000/-	ಎಂ.ವಿ.ಭಟ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿದೆ
25	ಖಾಜಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ ಚೆನ್ನು ಓಣಿಗೆ ಹಳೆ ಗಟಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗಿಲಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಡ್	75,000/-	ನಾಗೇಶ ಜಿ.ನಾಯ್ಕ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿದೆ

	ಹಾಕಿ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಕುವುದು ಗೌಸಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗಿಲಾಯಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದು.									
26	ಸರ್ಧಾರ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	1,00,000/-	ಕೆ.ಜಿ.ದೇವಡಿಗ	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
27	ಪುರಸಭೆಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೌಚಾಲಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	25,000/-	ಎಂ.ಎಚ್. ಹಮೀದ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	17/4/06	-	-	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ
28	ಪುರಸಭೆ ಬಂದರರೋಡ್ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗಟಾರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದು. ಹಾಗೂ ಗಿಲಾಯಿ ಮಾಡುವುದು.	10,000/-	ಸಿ.ಎಚ್. ಮಹ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ
29	ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಗಟಾರು ಕಟ್ಟುವುದು.	10,000/-	ಸಿ.ಎಚ್. ಮಹ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್	4% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	ಪುರಸಭೆ ನಿಧಿ	60 ದಿವಸ	19/4/06	-	-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ

Sd/-

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಪುರಸಭೆ, ಭಟ್ಕಳ(ಉ.ಕ.)